

Отправитель: МБУ ДК им. Горького dkgorkiy@mail.ru
Тема: Self: Максиму Анатольевичу для сайта.
Дата: 6 августа 2020 г. в 15:03
Кому: Дворец культуры имени Горького dkgorkiy@mail.ru

во вкладку: проверки. назвать документ: определение об отсрочке.

КОПИЯ

Дело № 13-65/2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Мыски

09 апреля 2020 года

Судья Мысковского городского суда Кемеровской области Попов А.А., рассмотрев заявление Администрации Мысковского городского округа об отсрочке исполнения решения суда,

у с т а н о в и л:

Администрация Мысковского городского округа обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения Мысковского городского суда Кемеровской области от 21.11.2018 года по делу №2-1054/2018 по иску прокурора г. Мыски к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры имени Горького», муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа», администрации Мысковского городского округа о понуждении к совершению действий до 31.12.2020 года.

Решением Мысковского городского суда от 21.11.2018 г. по делу №2-1054/2018 по иску прокурора г. Мыски к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры имени Горького», муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа», администрации Мысковского городского округа о понуждении к совершению % действий требования истца были удовлетворены.

Согласно вышеуказанному решению суда муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» обязано обеспечить в срок до 01.05.2019 года финансирование мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности в здании муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Горького», указанных в представлении прокурора от 06.04.2018 г.

При недостаточности финансирования мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности в здании муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Горького» администрация Мысковского городского округа обязана обеспечить в срок до 01.05.2019 г. финансирование мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени Горького» обязано произвести в срок до 01.05.2019 г. работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- убрать материалы, не имеющие сертификатов пожарной безопасности, примененные для отделки стен на пути эвакуации в лестничных клетках здания подкласса Ф2.1.
- установить в концертном зале площадью более 50 кв.м. систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;
- установить систему пожаротушения в концертном зале;

- установить на втором этаже предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации;

-осуществить огнезащитную обработку (пропитку) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В настоящее время по сведениям муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» директором муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Горького» выполнены следующие меры по устранению указанных нарушений, а именно:

- проведена работа по поиску подрядных организаций на выполнение указанных работ с наиболее выгодным коммерческим предложением;

- 19 апреля 2019 г. на имя директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» И.К. Халимова направлено обращение с просьбой оказать помощь в составлении сметной документации по первому мероприятию.

- 26.04.2019 г. на имя директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» И.К. Халимова направлено обращение о рассмотрении вопроса внесения мероприятий на исполнение в имеющиеся целевые программы.

20.01.2020 года между ООО «Атон-Кузбасс» и МБУ «Дворец культуры имени Горького» заключен договор №124-20 на выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

29.01.2020 года между ООО «Свет и музыка Н» и МБУ «Дворец культуры имени Горького» заключен договор поставки №29012020-НП на одежду сцены с фабричной пропиткой (кулисы, падуга, задник).

ООО «Техник» подготовлена рабочая документация на систему отопления и вентиляции 629-19-ОВ.

В настоящее время проходят согласование договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Система дымоудаления на объекте «Дворец культуры имени Горького», а также договор подряда на ремонт лестничных клеток.

В целях проведения мероприятий, указанных в решении суда, необходимо изыскание финансовых средств местного бюджета, последующая подготовка аукционной документации и проведение аукционов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение вышеуказанных мероприятий займет значительный период времени, в связи с чем, исполнить решение суда в срок до 01.05.2019 г. не представляется возможным.

Во избежание применения к администрации Мысковского городского округа принудительного исполнения решения суда, просит отсрочить исполнение решения Мысковского городского суда от 21.11.2018 по делу № 2-1054/2018 по иску прокурора г. Мыски к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры имени Горького», муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа».

округа», администрации Мысковского городского округа о понуждении к совершению действий до 31.12.2020 г. (л.д. 180-182).

Заместитель прокурора г. Мыски Герниченко Ю.А. просил рассмотреть дело в его отсутствие, против удовлетворения заявления не возражал, что подтверждается имеющейся в материалах дела телефонограммой.

Выслушав стороны, изучив предоставленные письменные доказательства, суд считает возможным удовлетворить заявление частично по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 37 ФЗ от 02.10.2007 N229 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта в суд, выдавший исполнительный документ.

При рассмотрении данного дела суд исходит из того, что Федеральный закон от 02.10.2007 N 229 ФЗ "Об исполнительном производстве" не содержит перечня оснований для отсрочки исполнения судебного акта, а лишь устанавливает критерии их определения - обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, предоставляя суду возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела, с соблюдением баланса интересов лиц, участвующих в деле.

Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом лишь при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда. При оценке таких причин и обстоятельств суд должен исходить из необходимости соблюдения баланса интересов, как взыскателя, так и должника.

Предоставление отсрочки исполнения решения при наличии соответствующих обстоятельств является правом, а не обязанностью суда.

Судом установлено, что решением Мысковского городского суда от 21.11.2018 г. постановлено:

Обязать муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» обеспечить в срок до 01.05.2019 г. финансирование мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности в здании Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Горького», указанных в представлении прокурора от 06.04.2018 г.

При недостаточности финансирования мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности в здании Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Горького», обязать администрацию Мысковского городского округа обеспечить в срок до 01.05.2019 года финансирование мероприятий.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени Горького», произвести в срок до 01.05.2018 г. работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- убрать материалы, не имеющие сертификатов пожарной безопасности, примененные для отделки стен на пути эвакуации в лестничных клетках здания подкласса Ф2.1;

- установить в концертном зале площадью более 50 кв.м. систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;

- установить систему пожаротушения в концертном зале;
- установить на втором этаже предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации;
- осуществить огнезащитную обработку (пропитку) горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Установить ответчику срок для совершения вышеуказанных действий до 01.05.2019 г. (л.д. 83-91).

Кроме того, судом установлено, что 20.01.2020 года между ООО «Атон-Кузбасс» и МБУ «Дворец культуры имени Горького» заключен договор №124-20 на выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций (л.д. 184-189).

29.01.2020 года между ООО «Свет и музыка Н» и МБУ «Дворец культуры имени Горького» заключен договор поставки №29012020-НП (л.д. 190-193) на одежду сцены с фабричной пропиткой (кулисы, падуга, задник).

ООО «Техник» подготовлена рабочая документация на систему отопления и вентиляции 629-19-ОВ (л.д. 194-203).

Таким образом, по обстоятельствам дела в суде установлено, что Администрацией Мысковского городского округа, муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры им. Горького», Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа», в целом предпринимаются соответствующие меры для исполнения решения Мысковского городского суда, поскольку выполнены частично меры по устранению нарушений в виде поиска подрядных организаций на выполнение работ с наиболее выгодным коммерческим предложением; направлено обращение с просьбой оказать помощь в составлении сметной документации по мероприятию и внесение мероприятий на исполнение в имеющиеся целевые программы.

Также суд учитывает и то обстоятельство, что в целях проведения мероприятий, указанных в решении суда, необходимо изыскание финансовых средств из соответствующего бюджета и последующая подготовка аукционной документации для проведения аукционов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на что потребуется некоторый период времени.

Поэтому с учетом интересов сторон, а также с учетом мнения прокурора г. Мыски и отсутствием возражений со стороны взыскателя, и принимая во внимание то обстоятельство, что заявителем (должником) предпринимаются действия с целью исполнения судебного решения, суд приходит к выводу о предоставлении отсрочки исполнения решения Мысковского городского суда от 21.11.2018 года по иску прокурора г.Мыски к Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры имени Горького», Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа», Администрации Мысковского городского округа» о понуждении к совершению действий, на срок до 31 декабря 2020 года.

о п р е д е л и л:

Отсрочить исполнение решения Мысковского городского суда от 21 ноября 2018 года по делу №2-1054/2018 по иску прокурора г.Мыски к Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры имени Горького», Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа», Администрации Мысковского городского округа» о понуждении к совершению действий, на срок до 31 декабря 2020 года.


На определение может быть подана частная жалоба.

Судья

А.А. Попов

Старший специалист 1 разряда

С.В. Донгузова



Определение вступило в законную силу 06 мая 2020 года.

Подлинный документ подшит в деле № 13-65/2020 (2-1054/2018 УИД 42RS0014-01-2018-001469-43), которое находится в Мысковском городском суде.